

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



MED. 01	MED. 02	MED. 03	MED. 04	MED. 05	MED. 06
06/05/2024	05/06/2024	05/07/2024	04/08/2024	03/09/2024	03/10/2024

% SIMPLES POR MÊS

5,77%	11,35%	10,32%	24,38%	30,14%	18,04%
-------	--------	--------	--------	--------	--------

% ACUMULADO POR MÊS

5,77%	17,12%	27,44%	51,82%	81,96%	100,00%
-------	--------	--------	--------	--------	---------

R\$ SIMPLES POR MÊS

54.711,50	107.732,33	97.911,48	231.354,12	285.956,59	171.215,95
-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

R\$ ACUMULADO POR MÊS

54.711,50	162.443,83	260.355,31	491.709,43	777.666,02	948.881,97
-----------	------------	------------	------------	------------	------------

ETAPA DA OBRA		PREÇO GLOBAL	PESO	ALOCADO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.592,05	0,69%	100,0%	100,00%					
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 88.360,41	9,31%	100,0%	18,00%	18,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
03	TERRAPLENAGEM	R\$ 40.268,22	4,24%	100,0%	80,00%	20,00%				
04	DRENAGEM	R\$ 167.547,63	17,66%	100,0%		50,00%	50,00%			
05	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ	R\$ 339.065,99	35,73%	100,0%				50,00%	50,00%	
06	SINALIZAÇÃO	R\$ 102.475,82	10,80%	100,0%						100,00%
07	PAISAGISMO	R\$ 109.204,93	11,51%	100,0%					50,00%	50,00%
08	PASSEIOS PÚBLICOS	R\$ 95.366,92	10,05%	100,0%				50,00%	50,00%	
TOTAL		R\$ 948.881,97	100,00%	100,0%						

JOSÉ FERNANDO KUHN ADAMES
CREA 70.952