

Níveis a Exibir no	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	Prefeitura Municipal de Vacaria	Centro Administrativo Municipal	Centro Administrativo Municipal

Cronograma:
2

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
Linha calculada	1.	Construção Centro Administrativo	8.650.825,51	% Período:	3,99%	8,60%	7,96%	9,18%	10,38%	12,62%	21,19%	26,07%				
0,00%	1.1.	Serviços Preliminares	136.600,60	% Período:	16,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%				
-->					16,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%				
0,00%	1.2.	Fundações	33.025,87	% Período:	100,00%											
-->					100,00%											
0,00%	1.3.	Estrutura Pavimento Térreo	203.964,60	% Período:	100,00%											
-->					100,00%											
0,00%	1.4.	Estrutura Pavimento 1	433.186,42	% Período:		100,00%										
-->						100,00%										
0,00%	1.5.	Estrutura Pavimento 2	415.734,40	% Período:		50,00%	50,00%									
-->						50,00%	50,00%									
0,00%	1.6.	Estrutura Pavimento 3	416.286,81	% Período:			75,00%	25,00%								
-->							75,00%	25,00%								
0,00%	1.7.	Estrutura Pavimento 4	413.828,05	% Período:				100,00%								
-->								100,00%								
0,00%	1.8.	Estrutura Pavimento 5	408.298,20	% Período:					100,00%							
-->									100,00%							
0,00%	1.9.	Platibanda	72.529,58	% Período:					100,00%							
-->									100,00%							
0,00%	1.10.	Cobertura	141.229,49	% Período:					100,00%							
-->									100,00%							
0,00%	1.11.	Paredes em Geral	2.146.428,26	% Período:			5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	40,00%					
-->							5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	40,00%					
0,00%	1.12.	Portas	228.893,18	% Período:						25,00%	50,00%	25,00%				
-->										25,00%	50,00%	25,00%				
0,00%	1.13.	Janelas	726.059,28	% Período:						25,00%	50,00%	25,00%				
-->										25,00%	50,00%	25,00%				
0,00%	1.14.	Divisórias Banheiros	121.081,38	% Período:								100,00%				
-->												100,00%				
0,00%	1.15.	Elevador	1.000.000,00	% Período:								100,00%				
-->												100,00%				
0,00%	1.16.	Instalação Hidrossanitária	106.655,41	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	40,00%	30,00%				
-->					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	40,00%	30,00%				
0,00%	1.17.	Estrutura em ACM	25.000,00	% Período:								100,00%				
-->												100,00%				
0,00%	1.18.	Instalações Elétricas	797.014,93	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	35,00%	30,00%				
-->					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	35,00%	30,00%				
0,00%	1.19.	Muro de Contenção	82.985,74	% Período:	50,00%	50,00%										
-->					50,00%	50,00%										
0,00%	1.20.	PPCI	52.586,21	% Período:								100,00%				
-->												100,00%				
0,00%	1.21.	Pintura	635.143,71	% Período:							25,00%	75,00%				
-->											25,00%	75,00%				
0,00%	1.22.	Acessibilidade	244,52	% Período:								100,00%				
-->												100,00%				
0,00%	1.23.	Calçada Externa	54.048,87	% Período:								100,00%				
-->												100,00%				
Total: R\$ 8.650.825,51					%:	3,99%	8,60%	7,96%	9,18%	10,38%	12,62%	21,19%	26,07%			
Período:	Repassar:				-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:		345.522,95	744.122,08	688.979,31	794.118,17	898.275,68	1.091.414,35	1.832.842,92	2.255.550,05						
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:		345.522,95	744.122,08	688.979,31	794.118,17	898.275,68	1.091.414,35	1.832.842,92	2.255.550,05						
Acumulado:	Repassar:				-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:		345.522,95	1.089.645,03	1.778.624,34	2.572.742,51	3.471.018,19	4.562.432,54	6.395.275,46	8.650.825,51						
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:		345.522,95	1.089.645,03	1.778.624,34	2.572.742,51	3.471.018,19	4.562.432,54	6.395.275,46	8.650.825,51						