



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Vacaria	Execução de gavetas cemitério e ossário	Execução de gavetas cemitério e ossário

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Infraestrutura	665.504,47	% Período:	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.1.	Vigas Baldrame	111.658,17	% Período:	100,00%											
1.2.	Pilares	15.021,21	% Período:	100,00%											
1.3.	Paredes	117.297,66	% Período:		100,00%										
1.4.	Lajes (e = 6 cm)	89.880,34	% Período:		100,00%										
1.5.	Laje cobertura	106.591,03	% Período:			100,00%									
1.6.	Vigas de topo	38.994,13	% Período:		100,00%										
1.7.	Piso e Circulação	20.062,58	% Período:				100,00%								
1.8.	Iluminação	15.167,26	% Período:				100,00%								
1.9.	Queimador de velas	9.914,38	% Período:				100,00%								
1.10.	Granito	140.917,71	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 665.504,47															
			%:	19,04%	36,99%	16,02%	27,96%								
Período:			Repassar:												
			Contrapartida:	126.679,38	246.172,13	106.591,03	186.061,93								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	126.679,38	246.172,13	106.591,03	186.061,93								
			%:	19,04%	56,03%	72,04%	100,00%								
Acumulado:			Repassar:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	126.679,38	372.851,51	479.442,54	665.504,47								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	126.679,38	372.851,51	479.442,54	665.504,47								

Vacaria
Local
Data
quarta-feira, 22 de maio de 2024

Thaíla F. Cousseau
Responsável Técnico
Nome: Thaíla Falabretti Cousseau
CREA/CAU: Arquiteta e Urbanista
ART/RTT: